

今後のスケジュールについて

| 年度 | 月日 | 内容 | 備考 |
|-------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| R2度 | 3/11 | 市議会庁舎建設等調査特別委員会 | |
| | 3/19 | 庁舎建設市民会議 | |
| | 3/23 | 市議会庁舎建設等調査特別委員会 | |
| | 3月下旬 | パブリックコメント開始 | |
| R3度 | 4月中 | 市民説明会 | |
| | 5月下旬 | 庁舎建設基本計画の決定 | 特別委員会で協議 |
| | 6月～ | 市内不動産活用可能性調査 | 9月中に完了予定 |
| | | 建設用地の選定作業開始。取得の準備 | |
| | 9月～ (11月) | 事業者を公募するための実施方針について 建設用地の説明 | 特別委員会で協議 11月中に成立予定 |
| | | 建設用地の鑑定、用地交渉 | |
| | 10月～ | 事業予算の積算 | 特別委員会で協議 |
| | 12月 | 事業予算（設計・建設費用）、用地取得費の 補正予算審議 | |
| | 1月～ | 用地購入の仮契約 | |
| 事業者公募 | | | |
| 3月 | 用地購入に関する契約の議決 | | |
| R4度 | 8月 | 事業者選定。事業契約の仮契約 | |
| | 9月 | 事業契約の議決 | |
| | 9月～ | 基本設計 | |
| R5度 | 4月～ | 実施設計 | |
| | 12月～ | 建設工事開始 | 令和7年度竣工 |
| R7度 | 12月 | 建設工事竣工 | |
| | 1月～ | 引越 | |
| | | 新庁舎で供用開始 | |