

事業評価書

補助事業名	交通施設:(玉)60号線外2				
補助事業者名	行方市長				
実施場所	茨城県行方市芹沢地内				
補助事業の成果の目標	<p>本路線は、地域住民が主要施設がある市街地へ向かうための生活道路として利用されており、対象地区内の児童が玉造第三保育園へ向かう通園路にもなっている一方、災害時には指定避難所へ向かう避難道路にもなる。</p> <p>しかし、本路線の現道は幅員が狭く歩道がなく、本路線に接続する県道50号線(県道水戸神栖線)が渋滞している際には、市道(玉)10号線への連絡道路として利用されているため、車両同士又は車両と歩行者等との事故の危険性が常に伴っている状況である。</p> <p>また、将来的に本路線沿線の宅地開発がされた場合、交通量が增大するため、事故の危険性が増すと共に、緊急車両の通行に支障をきたすことが予想される。</p> <p>これらのことを解消するため、本路線を拡幅し、新たに歩道を設置することにより、地域住民の利便性の向上と歩行者等の安全性の確保、通園時間の短縮、交通の分散化を目的とする。</p> <p>【参考指標】(令和4年3月31日)</p> <p>対象地区(芹沢区) 人口/世帯数 : 224人/95世帯 対象地区(上地区) 人口/世帯数 : 637人/266世帯 対象地区(中山区) 人口/世帯数 : 520人/218世帯</p>				
補助事業の内容	改良舗装 工事延長 L=298.1m 道路幅員 車道W=5.5m、歩道W=2.5m				
補助事業の始期及び終期	平成18年度～令和4年度				
事業費及び交付金額 「()は総事業費」		令和3年度以前	令和4年度	令和5年度以降	計
	事業費	454,649,914 円	49,621,000 (49,775,000) 円	— 円	504,270,914 (504,424,914) 円
	交付金額	360,446,000 円	26,000,000 円	— 円	386,446,000 円
補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況	<p>【補助事業の成果及び評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・近隣にあるグループホームや保育園等への利用者に確認したところ、本路線を整備したことで、通所・通園にかかる距離が約1km、所要時間が2分程度短縮され、利便性の向上が図られた。 ・11月に交通量調査を実施したところ、自動車(特に大型車)の交通量が増えたことから交通の分散化を図ることができた。 <p>【地域住民への周知の実施状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事期間中は工事看板で周知を図り、本路線開通の周知は、市ホームページの掲載、地域住民への回覧板を利用した。 				
事業の改善措置及び今後の対応	無				
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無				